

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO : lavori di demolizione dei prefabbricati area PRU Bucaletto nel Comune di Potenza – settori denominati “ zona 8-9-13-17-18-19 “.

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

L'intervento in oggetto scaturisce dalla necessità di effettuare la riqualificazione generale del quartiere Bucaletto della città di Potenza.

I lavori oggetto del presente progetto consistono essenzialmente nella demolizione dei prefabbricati già dismessi ed ubicati nei settori denominati “ zona 8 – 9 – 13 – 17 – 18 - 19 “.

I prefabbricati da rimuovere presenti nel sopracitati settori sono i seguenti:

- Zona 8 : n. 16 tipo Santangelo in ca
- Zona 9 : n. 4 tipo Santangelo in ca
- Zona 13 : n. 1 tipo Caritas in legno
- Zona 17 : n. 5 tipo Scan Case in legno
- Zona 18 : n. 2 tipo Caritas in legno e n. 2 Scan Case in legno
- Zona 19 : n. 1 tipo Montano in legno

Complessivamente è prevista la demolizione di n. 31 prefabbricati di cui 20 in calcestruzzo prefabbricato e 11 in legno.

Il costo dell'intervento ammonta a complessi € 382.276,16 ed è stato previsto sul bilancio di previsione dell'anno 2020.

Gli interventi sono nello specifico i seguenti:

- 1) Smantellamento della copertura realizzata in tegole di cemento e successivo smaltimento in discarica ;
- 2) Smantellamento delle pareti perimetrali e dei tramezzi interni realizzate in cls o in legno e successivo smaltimento in impianto idoneo ;
- 3) Rimozione e smaltimento di tubazioni, sanitari, canaline e quant'altro si dovesse rinvenire all'interno del prefabbricato;
- 4) Pulizia del sedime dove insisteva la struttura prefabbricata;
- 5) Rimozione dei gruppi di misurazione .

IL TECNICO

Ing. CAUTELA Giampiero